

Investimenti in opere edilizie 2016

Stato di avanzamento degli interventi in delega di maggior rilievo – strutture dell’Azienda Sanitaria

L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige esegue in delega vari lavori nell’ambito della ristrutturazione e costruzione nuova, ma soprattutto nell’area della manutenzione straordinaria. A questo scopo la giunta provinciale approva un programma annuale che autorizza l’Azienda Sanitaria di realizzare i lavori elencati in questo programma. Segue un’elenco dei lavori più importanti che sono stati realizzati nell’anno 2016 nelle strutture dell’Azienda Sanitaria rispettivamente che sono in fase di realizzazione o progettazione:

- Ospedale di Bolzano - Lavori di manutenzione straordinaria agli ascensori
Lavoro terminato.
- Ospedale di Bolzano - Sostituzione e riqualificazione ascensori padiglione "W" e Directional 5 Via del Ronco 3 Bolzano
Durante l'anno 2016 sono stati affidati i lavori di sostituzione/adattamento degli ascensori presso la sede distaccata Directional 5 in via del Ronco a Bolzano. Per quanto riguarda la fase di ristrutturazione degli ascensori presso il padiglione "W" sono stati effettuati vari incontri tecnici con diverse ditte per definire in dettaglio le richieste e le procedure necessarie per la messa a punto degli ascensori.
I lavori inizieranno nel 2017
- Ospedale di Bolzano - „Padiglione „W“ - ristrutturazione reparto cure palliative
Lavoro terminato.
- Ospedale di Bolzano - Adeguamento del padiglione „W“ alle nuove normative antincendio
Nell'arco dell'anno 2016 si è svolta la gara per l’affidamento dei lavori. In primavera si è riunita più volte la commissione tecnica di valutazione per definire la graduatoria di gara. Dopo l’aggiudicazione la ditta ha elaborato il progetto esecutivo che a sua volta, dopo aver definito tramite gara il Direttore dei Lavori, è stato controllato e valutato dal validatore. I lavori verranno avviati nel mese di febbraio.
- Ospedale di Bolzano - Ristrutturazione Lavanderia per la Microbiologia
Per quanto riguarda la ristrutturazione dell'attuale Lavanderia non é stato ancora deciso quale destinazione d'uso attribuire.
- Ospedale di Bolzano - Sistema di una rete Wireless
Nell'arco dell'anno 2016 si sono svolti e terminati in modo positivo tutti i collaudi necessari. Sono stati eseguiti inoltre alcune installazioni supplementari, che a secondo le necessità erano dovute. Verso fine anno sono stati impostati i lavori per la seconda fase, WIFI ascensori, che partirà nel 2017.
- Ospedale di Bolzano - Lavori di adeguamento/ristrutturazione Medicina Nucleare
Lavoro terminato.
- Ospedale di Bolzano - Lavori propedeutici alla costruzione della nuova clinica

Nell'arco dell'anno 2016 sono state eseguite alcune lavorazioni necessarie, a carico del Comprensorio di Bolzano, di integrazione alle lavorazioni della nuova clinica. Tali lavori sono propedeutici e preparatori agli interventi sull'edificio ospedaliero esistente.

- Ospedale di Bolzano - Ricezione alberghiera - tratto est

Lavoro terminato.

- Ospedale di Bolzano - Intervento di manutenzione evolutiva alla centrale telefonica

Lavoro terminato

- Ospedale di Bolzano - Realizzazione nuovo servizio Radio Jodio

Lavoro terminato

- Ospedale di Bolzano - Progettazione e posa in opera di sistemi di condizionamento presso alcune sedi esterne territoriali Directional 5 e Via Amba Alagi 33

Nell'arco dell'anno 2016 é stato incaricato uno studio tecnico per eseguire e predisporre, secondo le indicazioni della Ripartizione Tecnica, uno studio di fattibilit  mirato all'esecuzione di un impianto centralizzato di condizionamento e raffrescamento in due sedi del Comprensorio - Directional 5 e Via Amba Alagi 33. Inoltre é stata impostata ed eseguita la gara di affidamento incarico tecnico di progettazione; fine anno 2016 é stata terminata con l'aggiudicazione.

- Ospedale di Bolzano - Lavori di adeguamento e messa a norma della cabina di trasformazione elettrica C3 presso il padiglione "W"

Durante l'anno 2016 é stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, e si é provveduto alle dovute verifiche tecniche in contraddittorio con i progettisti, al fine di poter approvare/validare il progetto e procedere con la gara di affidamento lavori. I lavori inizieranno nel 2017.

- Ospedale di Bolzano - Interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche in varie sedi del Comprensorio di Bolzano

Nell'arco dell'anno 2016 é stato eseguito e perfezionato il progetto esecutivo per diversi adattamenti/adequamenti strutturali, in base alla vigente norma di Legge relativa all'abbattimento barriere architettoniche, in varie sedi esterne del Comprensorio Sanitario di Bolzano.

Inoltre é stata predisposta tutta la documentazione di gara per l'affidamento dei relativi lavori. Inizio anno 2017 avverr  l'aggiudicazione ed in primavera l'inizio dei lavori.

- Ospedale di Bolzano - Ristrutturazione canile Sill edificio Roncan

Constatata ormai la precaria situazione logistica che si é creata negli ultimi anni presso la Sill a Bolzano, é stato dato in incarico uno studio di fattibilit  per il riuso e la riqualificazione dell'immobile Roncan. Si sono tenuti, in diverse occasioni, incontri informativi e tecnici anche con l'Assessorato alla Sanit  e l'Assessorato Agricoltura per definire la destinazione d'uso e la complessit  dell'intervento.

Verso fine anno si é iniziato ad impostare la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva.

- Ospedale di Silandro - costruzione nuova sede servizio di soccorso provinciale Croce Bianca
I lavori sono stati iniziati in febbraio 2014 e sono stati ultimati in luglio 2015. L'edificio è stato messo in servizio in settembre 2015. Il collaudo tecnico-amministrativo e la liquidazione degli importi residui è stato concluso in aprile 2016.
- Ospedale di Merano – Adattamento impianti di climatizzazione e idrici:
Nell'anno 2014 sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dell'assorbitore. Nel corso del 2015 sono stati eseguiti ancora alcuni lavori aggiuntivi. Il collaudo funzionale e tecnico-amministrativo e la liquidazione degli importi residui è stato concluso in giugno 2016.
- Ospedale di Merano – adeguamento impianti elettrici – 1. Lotto - sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza:
Nell'anno 2015 è stata effettuata la gara per l'affidamento dei lavori. Gli stessi sono iniziati in settembre 2015. A causa di problemi con la ditta incaricata, il contratto è stato risolto in dicembre 2015. In primavera 2016 è stato affidato l'incarico alla ditta successiva nella graduatoria della procedura di gara. I lavori sono stati eseguiti entro ottobre 2016. Attualmente sono in corso le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo.
- Ospedale di Merano – adeguamento impianti elettrici – 2. Lotto - sostituzione della turbina a gas di cogenerazione:
Nell'anno 2016 è stata effettuata la gara per l'affidamento dei lavori. Gli stessi verranno eseguiti nel periodo marzo / aprile 2017.
- Ospedale di Merano – Adeguamento edificio König Laurin:
Nell'anno 2015 è stata richiesta la concessione edilizia ed è stato elaborato il progetto esecutivo. Dopo esecuzione della gara per l'affidamento dei lavori il contratto è stato stipulato in aprile 2016. Attualmente i lavori sono ancora in corso e verranno terminati entro marzo 2017.
- Ospedale di Merano – ristrutturazione del reparto Radiologia
Nell'anno 2014 è stata svolta la gara per la fornitura ed installazione di un tomografo computerizzato, di un tomografo a risonanza magnetica e di un angiografo compresi i relativi lavori di ristrutturazione. A causa di ricorsi da parte di partecipanti alla gara, l'aggiudicazione è avvenuta solo in primavera 2016. A causa delle esigenze del reparto di Radiologia mutate nel frattempo, dovute alla decisione di acquisto di un secondo tomografo computerizzato, è stato necessario la rielaborazione del progetto esecutivo dei lavori. I lavori inizieranno in aprile 2017.
- Ospedale di Merano – ampliamento del parcheggio
Il parcheggio per dipendenti e visitatori dell'ospedale di Merano è troppo piccolo e deve essere ampliato. La gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione è stato svolto da dicembre 2016 a febbraio 2017. Nel corso del 2017 è previsto il completamento della progettazione e l'indizione della gara di appalto dei lavori.
- Ospedale di Bressanone – Assicurazione dell'alimentazione elettrica all'ospedale di Bressanone
I lavori riguardanti la prima fase sono stati ultimati, un'unità rotante per la continuità è stata altresì installata. Nel corso del 2016 è stata espletata la gara per la progettazione dei lavori restanti.

– Ospedale di Bressanone – Ristrutturazione blocco degenze – poliambulatori

La fase 1 dei lavori di ristrutturazione è conclusa. Per proseguire con la progettazione e l'esecuzione dei lavori relativi alla seconda fase è necessario concludere gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all'interno degli ambulatori della traumatologia e concludere tutti i trasferimenti necessari al fine di consentire l'esecuzione dei lavori previsti all'interno del 4 lotto che inizieranno alla fine 2017.

– Ospedale di Bressanone – Ristrutturazione ambulatori del pronto soccorso e di visita traumatologici

I lavori sono quasi ultimati e nella primavera del 2017 saranno consegnati per l'utilizzo.

– Ospedale di Brunico - Ristrutturazione e ampliamento (Limacher 1 e 2)

La parte Limacher 2 è finita. Il collaudo tecnico-amministrativo a causa di mancanze che si manifestano in modo ripetitivo, non è stato ancora del tutto finito. L'edificio è stato messo in servizio lo stesso.

Una parte di Limacher 1 è finita (Lotto 1 e 2). Il progetto esecutivo del lotto 3 e la direzione lavori sono stati pubblicati, la valutazione delle relative offerte è stata finita e l'aggiudicazione è avvenuta. Un ricorso in essere momentaneamente blocca l'inizio dei lavori. La fase 0 del lotto 3 è stata realizzata.

I lavori per la ristrutturazione del 5° piano del lotto B per la realizzazione del day – hospital oncologico proseguivano come previsto e il reparto è stato aperto. Con questi lavori si ristrutturava anche la hall centrale del 5° piano e i locali tecnici del 6° piano sono stati coibentati.

I lavori per la nuova risonanza magnetica sono stati eseguiti, dopo l'aggiudicazione della fornitura dell'apparecchio sarà cominciato con le opere di finitura.

– Ospedale di San Candido - Umstrukturierungsarbeiten

La progettazione per vari lavori come adattamento del parcheggio al lato ovest o trasferimento della sterilizzazione e del orbitorio sono stati proseguiti, l'esecuzione dei lavori è prevista nell'arco del 2017.